



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอศรีรัตนนคร จังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

๒๗.๕๔ 25๖4

ประกาศ ณ วันที่.....

(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ แยกได้ ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔

๒.๑ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๑๕ โครงการ

๓. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๔

๓.๑ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๕ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ 9,155,000.00 บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 8,188,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.56% ของจำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ 7,820,000.00 บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 5,195,555.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.56% ของจำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน - ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.00%

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่จะดำเนินการช่วงสิ้นปีงบประมาณทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและระบบการจัดซื้อจัดจ้างช่วงสิ้นปีงบประมาณการเข้าใช้ระบบเยอะทำให้ระบบช้า

แนวทางแก้ไข

ควรมีการวางแผนการดำเนินการแต่ละไตรมาส ไม่ให้ไปดำเนินการในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
1	ซ่อมแซมระบบประปาและขยายขนาดท่อเมนประปาบ้านหาดมุด	195,000.00	159,000.00	36,000.00	18.46		√	
2	ปรับปรุงต่อเติมและขยายเขตรบบประปา ม.10	293,000.00	219,000.00	74,000.00	25.26		√	
3	ปรับปรุงระบบประปาภูเขา ม.8	87,000.00	64,500.00	22,500.00	25.86		√	
4	ปรับปรุงต่อเติมและขยายเขตรบบประปา ม.2	173,000.00	173,000.00	-	0.00		√	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมิตรภาพ ม.8	248,000.00	232,000.00	16,000.00	6.45		√	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรุณรักษ์ ม.10	494,000.00	472,000.00	22,000.00	4.45		√	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกาะยายหมื่น ม.7	3,910,000.00	2,699,555.56	1,210,444.44	30.96		√	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหมอสมชาย ม.1	464,000.00	433,000.00	31,000.00	6.68		√	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกาะยายหมื่น ม.7	447,000.00	437,000.00	10,000.00	2.24		√	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทุ่งกรด ม.4	288,000.00	280,000.00	8,000.00	2.78		√	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปา ม.6	262,000.00	250,000.00	12,000.00	4.58		√	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสาธิตา ม.1	480,000.00	230,000.00	250,000.00	52.08		√	
13	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยสวนปาล์ม ม.10	3,910,000.00	2,496,000.00	1,414,000.00	36.16		√	
14	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยลิ้มมณี ม.3	481,000.00	446,000.00	35,000.00	7.28		√	
15	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยร่มโพธิ์ ม.3	260,000.00	239,000.00	21,000.00	8.08		√	
16	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยอรุณรักษ์ ม.10	315,000.00	290,000.00	25,000.00	7.94		√	
17	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยประปา ม.6	464,000.00	430,000.00	34,000.00	7.33		√	
18	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยตาต้า ม.4-9	455,000.00	426,000.00	29,000.00	6.37		√	
19	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ศรีนิคมพัฒนา ม.3-7	455,000.00	448,000.00	7,000.00	1.54		√	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
20	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยวังจิก ม.7	491,000.00	457,000.00	34,000.00	6.92		✓	
21	ก่อสร้างระบบประปาภูเขา ม.8	443,000.00	243,000.00	200,000.00	45.15		✓	
22	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยเกาะ30/1	480,000.00	442,000.00	38,000.00	7.92		✓	
23	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยสวนปาล์ม ม.10	447,000.00	442,000.00	5,000.00	1.12		✓	
24	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยสาธิตา ม.1	239,000.00	218,000.00	21,000.00	8.79		✓	
25	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยปรีดา ม.3	447,000.00	413,000.00	34,000.00	7.61		✓	
26	โครงการบุกเบิกถนนซอยเกาะ30/1 ม.8	500,000.00	498,000.00	2,000.00	0.40		✓	
27	โครงการบุกเบิกถนนซอยตาใจ	247,000.00	247,000.00	-	0.00		✓	
	รวม	16,975,000.00	13,384,055.56	3,590,944.44	21.15			